

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI I REMONTÓW  
SESJA 23 kwietnia 2008r.**

Burmistrz Grodkowa informuje, że :

**I. Kontynuowane są zadania inwestycyjne:**

1. **Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym** - zadanie realizowane w latach 2007 -2008 z pożyczką z WFOŚiGW w Opolu – planowane zakończenie zadania – czerwiec 2008,
2. **Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie** – zadanie w takiej realizacji – zakończenie wrzesień 2008r. – zadanie finansowane z pożyczki z WFOŚiGW w Opolu i kredytu BOŚ,
3. kontynuowane jest opracowanie dokumentacji na **„Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Więcmierzyce** –planowane zakończenie 2008r.
4. kontynuowane jest opracowanie dokumentacji **Budowa obwodnicy wsi Gnojna** –zadanie realizowane w ramach porozumienia z Zarządem Województwa Opolskiego w latach 2007-2008,
5. Trwają prace przy **opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego** :
  - terenów eksploatacji kruszywa ,
  - planów na pozostałe wsie gminy Grodków,
  - terenów obsługi komunikacji i ruchu turystycznego w rejonie węzła autostradowego Przylesie we wsi Młodoszowice,
  - terenów mieszkaniowych przy ul. Krakowskiej w Grodkowie,
  - terenów mieszkalno-usługowych przy ul. Traugutta w Grodkowie.**Zakończenie prac - 2008r.**
6. **Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków** :
  - **Pomoc Techniczna** – opracowanie Studium Wykonalności i Wniosku Aplikacyjnego do Funduszu Spójności – podpisano z NFOŚiGW porozumienie o współfinansowaniu, rozstrzygnięto przetarg i w dniu 11.042008r. NFOŚiGW podpisał umowę z wykonawcą zadania,
  - w trakcie opracowania są projekty na zadania 2-5 – dla **wszystkich zadań uzyskano pozwolenia na budowę** ( zadanie realizowane z pożyczką z WFOŚiGW w Opolu),
  - w kwietniu 2008r. rozstrzygnięto przetarg na realizację wg żółtego FIDICa na zadanie nr 1 – **Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim** – zadanie w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą (zadanie planowane do realizacji z pożyczką z WFOŚiGW w Opolu),
  - W trakcie przygotowywania przetarg na **Inżyniera Kontraktu**.

## II. Złożono wnioski o dofinansowanie na:

1. **Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Kolnica** – w kwietniu 2008r. uzyskano pozytywną decyzję o dofinansowaniu zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – zadanie przygotowywane do przetargu na wykonawcę.
2. W miesiącu styczniu 2008r. do Ministerstwa Kultury złożono wniosek na **Remont Bramy Lewińskiej i otoczenia** - planowane uzyskanie decyzji o dofinansowaniu – kwiecień 2008r.
3. **Sport dziś, szansą na lepsze jutro – budowa stref rekreacji dziecięcej w Gminie Grodków (boiska: Grodków – stadion, Jędrzejów, Kolnica)**  
– wniosek do Ministerstwa Zdrowia w Warszawie - dofinansowanie środkami Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego – nie otrzymano dofinansowania,

## III. Rozpoczęto zadania:

1. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – PSP nr 3 w Grodkowie** –
  - w lutym 2008 opracowano audyt energetyczny – określił max. wysokość kredytu do 1 200 000 zł i wysokość premii termomodernizacyjnej do wys. 300 000zł
  - rozstrzygnięto przetarg na obsługę bankową kredytu – wyłoniony bank to BOŚ Opole – po uzyskaniu opinii RIO zostanie podpisana umowa.
  - 22.04.2008r. (wczoraj) otwarto przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania – planowane podpisanie umowy z wykonawcą – maj 2008.
  - planowane rozpoczęcie robót – czerwiec 2008r.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim :**
  - w 2008r. opracowano dokumentację projektową
  - 22.04.2008r. (wczoraj) otwarto przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania – planowane podpisanie umowy z wykonawcą – maj 2008 po uzupełnieniu środków finansowych na obecnej sesji ) lub umorzenie postępowania ze względu na brak środków finansowych..
3. **Przebudowa drogi z kanalizacją deszczową- ulice Żeromskiego, Polna, Miodowa ( odcinek ul. Żeromskiego od Sienkiewicza do Kościuszki – realizacja 2008-2009) –** zadanie po przetargu – podpisana umowa z wykonawcą zadania,
4. **Budowa parkingu przy ul. Morcinka w Grodkowie** – w 2008r. opracowano dokumentację projektową – oczekuje się na pozwolenie budowlane.
5. **Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kościuszki- Żeromskiego ( ul. Wesola – realizacja 2008-2010).** – w trakcie przygotowywania procedury przetargowej,
6. **Grodkowska baza sportowa:**
  - rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji,
  - w trakcie przygotowywania wniosków do RPO WO na dofinansowanie stadionu i basenu.

## IV. Przygotowywane przetargi na wyłonienie wykonawcy zadań:

1. Strażnica OSP Bąków,
2. Remont zabezpieczający Ratusza.

**Burmistrz Grodkowa  
Marek Antoniewicz**